



CONTOPP®

Beschleuniger 10 **RS** **HD** **Comp.**

Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber: Bauvorhaben/
Bauabschnitt: Bauteil/Wohnung
Stockwerk: Estricharbeiten beendet am:

Ablauf des Belegreifheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 4. Einbautag	+ 25°C			
Am 5. Einbautag	+ 35°C			
Am 6. Einbautag	+ 45°C			
Am 7. Einbautag	max. + 55°C			
Am 8. Einbautag	max. + 55°C			
Am 9. Einbautag	max. + 55°C			
Am 10. Einbautag	+ 45°C			
Am 11. Einbautag	+ 35°C			
Am 12. Einbautag	+ 25°C			

Achtung:

Bei CONTOPP® Beschleunigersystemen kann das Funktions- und Belegreifheizen in einem Vorgang ausgeführt werden. Sollte die Belegreife nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, muss die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: Ja NeinEnde des Funktionsheizens: Heizungsfabrikat: Belüftung der Räumlichkeiten während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers:
 Ja NeinDie beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen:
 Ja Nein

Bestätigung:

Ort/Datum: Bauherr/Auftraggeber: Ort/Datum: Bauleiter/Architekt: Ort/Datum: Heizungsbauer: