



CONTOPP®

Beschleuniger 15 **RS** **HD** **Comp.**

Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber: Bauvorhaben/
Bauabschnitt: Bauteil/Wohnung
Stockwerk: Estricharbeiten beendet am:

Ablauf des Funktionsheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 3. Einbautag	+ 25°C			
Am 4. Einbautag	+ 35°C			
Am 5. Einbautag	+ 45°C			
Am 6. Einbautag	max. + 55°C			
Am 7. Einbautag	max. + 55°C			
Am 8. Einbautag	+ 45°C			
Am 9. Einbautag	+ 35°C			
Am 10. Einbautag	+ 25°C			

Achtung:

Bei CONTOPP® Beschleunigersystemen kann das Funktions- und Belegereifheizen im einem Vorgang ausgeführt werden. Sollte die Belegereife nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, muss die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: Ja NeinEnde des Funktionsheizens: Heizungsfabrikat:

Belüftung der Räumlichkeiten während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers:

 Ja Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen:

 Ja Nein**Bestätigung:**Ort/Datum: Bauherr/Auftraggeber: Ort/Datum: Bauleiter/Architekt: Ort/Datum: Heizungsbauer: